

COMANDA C2B - PE-PR240013-6

COMANDA C2B

Núm. Comanda : PE-PR240013-6
Data : 19/07/2024
Núm. Obra : PR240013
Nom Obra : Reforma i ampliació edifici DSU, institut de Robòtica i informàtica industrial

Dades Proveïdor
PRV-1902-GRUPO Y PROYECTOS NITRO, S.L.
C/ SANT ANTONI MARIA CLARET, 22, 1r
08358-ARENYS DE MUNT
B67546507

ADREÇA ENTREGA : EDIFICIO DSU, Carrer Llorens Artigas 4-6, 08028 Barcelona
CONTACTE OBRA : Jordi Saborit
TELF. CONTACTE : 651597311

Senyors,


Amb destinació a l'obra referenciada, ens complau formular la present comanda amb les condicions i preus que a continuació es detallen.

Article	Unitats	Preu	Subtotal	Data Lliu.
Ajudes per a la implantació d'obra (p.a. a justificar)	1.00	600,00 €	600,00 €	22/07/2024
RF RETIRADA PUERTA CORTAFUEGOS, 1F de 80cm. Desmontaje de puerta cortafuegos, de una hoja batiente, de madera o metálica, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor	7.00	12,36 €	86,52 €	31/07/2024
RFB RETIRADA PUERTA CORTAFUEGOS, 2 hojas de 100-150cm. Retirada de puerta cortafuegos, de dos hojas batientes, de madera o metálica, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor	2.00	8,16 €	16,32 €	31/07/2024
RF D RETIRADA PUERTA CORTAFUEGOS, 2 hojas de 140-180cm. Retirada de puerta cortafuegos, de dos hojas batientes, de madera o metálica, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor	2.00	8,16 €	16,32 €	31/07/2024
M2. M RETIRADA DE MAMPARA FIJA DE CRISTAL Y MADERA. Desmontaje de mampara fija existente de vidrio y madera, de 2.95 m de altura, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor	117.56	6,53 €	767,67 €	31/07/2024
M2. P01 RETIRADA PAVIMENTO CONVENCIONAL DE PANOTOS. Arranque de pavimento de panot, con compresor y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, en entorno urbano	150.20	5,32 €	799,06 €	31/07/2024
M2. P02 RETIRADA CUBIERTA FLOTANTE. Derribo completo de cubierta flotante, formado por todas las capas que la componen: pavimento flotante de losa prefabricada, soportes, mortero, impermeabilizaciones, aislamiento y mortero/hormigón de pendientes, con medios manuales y martillo neumático y carga manual sobre camión o contenedor.	937.25	18,96 €	17.770,26 €	31/07/2024
M2. Derribo de solera de hormigón ligeramente armado, de hasta 15 cm de espesor, con compresor y carga manual de escombros sobre camión o contenedor	41.00	7,24 €	296,84 €	31/07/2024
M2. Derribo de pared de cerramiento de ladrillo hueco de 15 cm de espesor, a mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros sobre camión o contenedor	102.34	9,21 €	942,55 €	31/07/2024
M2. Derribo de tabicón de cerámica 10 cm de espesor, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor	143.81	5,22 €	750,69 €	31/07/2024
M2. E04 DERRIBO DE TRASDOSADO DE 5 CM DE CARTÓN-YESO. Derribo de trasdosado de cartón-yeso, de 5 cm de espesor, e instalaciones existentes en el interior, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor	120.75	9,69 €	1.170,07 €	31/07/2024
M2. E05 RETIRADA DE MAMPARA FIJA MIXTA DE CRISTAL Y PARTES OPACAS. Desmontaje de mampara fija existente de vidrio y madera, de 2.70 m de altura, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. Se incluye p.p. de puertas batientes.	320.86	6,53 €	2.095,22 €	31/07/2024

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

GRUPO Y PROYECTOS NITRO, S.L.

Sr.

COMANDA C2B - PE-PR240013-6

M2. E06 RETIRADA DE CHAPA METÁLICA DE ACABADO DE MURO. Desmontaje de revestimiento existente con paneles metálicos de fachada con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor	14.00	8,47 €	118,58 €	31/07/2024
M2. E07 DERRIBO DE OBRA VISTA. Derribo de pared de cierre de ladrillo calado de 15 cm de espesor, a mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros sobre camión o contenedor	1049.43	9,21 €	9.665,25 €	31/07/2024
M2. E08 DERRIBO DE TABIQUE DE CARTÓN-YESO, 8 CM. Derribo de tabique de cartón-yeso, de 8 cm de espesor, e instalaciones existentes en el interior, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor	106.11	10,43 €	1.106,73 €	31/07/2024
M. Q05 RETIRADA CONDUCTOS DE SANEAMIENTO. Derribo de conducto existente con solera de hormigón de 15 cm de espesor, con compresor y carga manual de escombros sobre camión o contenedor	5.00	4,18 €	20,90 €	31/07/2024
Q05 DEMOLICIÓN ARQUETA SANEAMIENTO. Demolición de arqueta existente de saneamiento con medios mecánicos y carga sobre camión	2.00	45,00 €	90,00 €	31/07/2024
M. Q09 RETIRADA DE CORONAMIENTO METÁLICO. Arranque de coronamiento de metal y piezas prefabricadas de cubierta, de ancho según planos, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor	102.10	2,98 €	304,26 €	31/07/2024
Q10 ANULACIÓN BAJANTES PLUVIALES EXISTENTES. Anulación bajantes pluviales existentes incluido arranque de sumidero, repicado y saneado del pavimento en los bordes, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se incluye p.p. de tapiado de agujero en forjado.	10.00	4,47 €	44,70 €	31/07/2024
M2. Q11 RETIRADA REMATE METÁLICO PILARES DE FACHADA. Desmontaje y retirada de revestimiento existente con forros metálicos sobre pilares de fachada con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor	17.28	8,47 €	146,36 €	31/07/2024
F RETIRAR VENTANAS EXTERIORES. Arranque de hoja y premarco de ventana de dimensiones a verificar en obra, 3.35x1.2 m, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor	23.00	17,88 €	411,24 €	31/07/2024
FB RETIRAR EMBOQUILLADOS METÁLICOS Y PREMARCOS VENTANAS. Arranque de emboquillados existentes formados por escupidor, jambas y dintel de metal o aluminio, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor	23.00	4,47 €	102,81 €	31/07/2024
M2. Derribo de falso techo e instalaciones existentes en el interior, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor	120.00	9,69 €	1.162,80 €	31/07/2024
M2. S02 RETIRADA FALSO TECHO REGISTRABLE. Derribo de falso techo registrable y entramado de soporte, con placas de 60x60 cm, e instalaciones existentes en el interior, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor	182.12	9,69 €	1.764,74 €	31/07/2024
M. Arranque de vierteaguas de piedra natural, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor	80.50	2,98 €	239,89 €	31/07/2024
Retirada de banco de madera convencional de hasta 2,5 m de longitud, derribo de dados de hormigón, e carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor	3.00	3,65 €	10,95 €	31/07/2024
M. Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro, incluido formación bolsa de gravas y geotexti	4.23	12,76 €	53,97 €	31/07/2024
M3. Capa de gravas para drenaje de piedra granítica en tongadas de 25 cm, como máximo	4.50	0,16 €	0,72 €	31/07/2024
Anclaje con acero en barras corrugadas de 20 mm de diametro, con perforación e inyectado continuo de adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad	40.00	7,73 €	309,20 €	31/07/2024
ESTINTOLAMENTO DE PARED DE CIERRE CON PERFIL T. Apeo puntual de pared de obra cerámica adosada a jácena de hormigón armado, de 67 cm de espesor total, formado por: - apertura de agujero en cierre cerámico, dimensiones necesarias para albergar perfil T, derribo con medios manuales y carga manual de escombros sobre	33.00	6,18 €	203,94 €	31/07/2024

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

GRUPO Y PROYECTOS NITRO, S.L.

Sr.

COMANDA C2B - PE-PR240013-6

camión o contenedor. - anclajes con barras roscadas 4 d.10 con resina epoxi, incluido perforaciones y tornillos, la base de la T será suficientemente ancha para garantizar el apoyo de las piezas cerámicas. Se realizará un apeo puntual cada 30 cm, en cada junta entre ladrillos de obra vista. Previo al apeo se retirarán todos los elementos y materiales que queden dentro del ámbito de actuación de cada apeo. Se incluye su reposición y recolocación como en el estado original, o bien su retirada definitiva. Se tendrán que realizar catas de la fachada y de la jácena para comprobar su estabilidad.				
M2. Pared de cerramiento apoyada para revestir de espesor 14 cm, de ladrillo doble hueco de 290x140x100 mm, categoría I, LD, según la norma UNE-EN 771-1, colocado con mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra	5.65	16,00 €	90,40 €	31/07/2024
M2. 0 TAPIADO Y SELLADO DE AGUJEROS Y PASOS CON PROTECCIONES. Tapiado y sellado de agujeros existentes en paramento vertical, a cualquier altura, mediante cerramiento de abertura de cualquier geometría, tamaño y espesor. El tapiado se realizará con materiales de las mismas características que los existentes, y mismo número de hojas con paramentos y trasdosados correspondientes, respetando todo el grosor del paramento existente. Se incluye el acabado del paramento por ambos lados con el mismo material y acabado que el existente.	74.20	16,91 €	1.254,72 €	31/07/2024
M2. Pared divisoria apoyada para revestir de espesor 14 cm, de ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma UNE-EN 771-1, tomado con mortero para albañilería industrializado M 7.5 (7,5 N/mm2) de designación (G) según norma UNE-EN 998-1	170.16	16,00 €	2.722,56 €	31/07/2024
M2. Repaso de las juntas de un pavimento de terrazo, eliminando el material después, rehaciendo las juntas con lechada, y pulido final	422.35	5,43 €	2.293,36 €	31/07/2024
M2. P1 PAVIMENTO DE TERRAZO 60x60. Pavimento de terrazo liso de grano pequeño, de 60x60 cm, color y modelo a escoger por la DF, colocado a golpe de maceta con mortero de cemento 1:6, sobre capa de arena de 2 cm de grosor. Se incluye p.p. de junta con perfiles de aluminio en recorrido de junta de dilatación estructural, y cambios de pavimento, modelos a elegir por la DF. Se incluye p.p. de zócalo según detalle proyecto.	579.70	7,20 €	4.173,84 €	31/07/2024
M. PELDAÑO PREFABRICADO DE TERRAZO 140 cm. Escalón de piedra artificial de microgra, misma serie que el pavimento, de una pieza modelo americano, con un canto pulido y abrellantado, y con 2 tiras delanteras abujardadas, de 2 cm de ancho, colocado a golpe de maceta con mortero mixto 1:2:10. Se incluye p.p. de zócalo según detalle proyecto.	10.80	22,93 €	247,64 €	31/07/2024
M2. P4 PAVIMENTO LOSETAS DE HORMIGÓN. Pavimento de pieza monocapa de hormigón, de forma rectangular de 20x40,5 cm y 8 cm de espesor, colocados con mortero de cemento 1:4 y lechada de cemento. Pavimento losa VULCANO, de BREINCO, o equivalente. Se incluye p.p. de despiece en combinación de dos formatos según detalle proyecto, 60x40 cm, y 60x20 cm en exterior, junta con perfiles de aluminio en recorrido de junta de dilatación estructural, y cambios de pavimento, modelos a escoger por la DF. Se incluye p.p. de zócalo según detalle proyecto.	85.50	18,00 €	1.539,00 €	31/07/2024
M. Acabado de junta de dilatación de pavimento sobre estructura, con perfil formado con material neopreno armado con membrana flexible, de 50 mm de recorrido como máximo, colocado con adhesivo y fijaciones mecánicas	28.75	14,18 €	407,68 €	31/07/2024
M. ZÓCALO DE HORMIGÓN POLÍMERO. Zócalo de hormigón polímero de 7 cm de altura y 7 mm de espesor, de color liso a escoger por la DF, colocado con mortero adhesivo	452.15	2,69 €	1.216,28 €	31/07/2024
Ayudas de albañilería en las instalaciones e industriales. Divisorias cerámicas. Se incluyen entre otros los siguientes trabajos: - Descarga del material y distribución por plantas hasta pie de los trabajos. - Realización de agujeros y regatas por empotramientos que sean necesarios. - Tapado de agujeros y regatas. - Conexionado y sellado de todos los elementos. - Limpieza final y retirada de escombros y basura.	1.00	32,51 €	32,51 €	31/07/2024
Ayudas de albañilería en las instalaciones e industriales. Divisorias cerámicas. Se incluyen entre otros los siguientes trabajos: - Descarga del material y distribución por	1.00	169,17 €	169,17 €	31/07/2024

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

GRUPO Y PROYECTOS NITRO, S.L.

Sr.


COMANDA C2B - PE-PR240013-6

plantas hasta pie de los trabajos. - Realización de agujeros y regatas por empotramientos que sean necesarios. - Tapado de agujeros y regatas. - Conexionado y sellado de todos los elementos. - Limpieza final y retirada de escombros y basura.				
Ayudas de albañilería en las instalaciones e industriales. Divisorias cerámicas. Se incluyen entre otros los siguientes trabajos: - Descarga del material y distribución por plantas hasta pie de los trabajos. - Realización de agujeros y regatas por empotramientos que sean necesarios. - Tapado de agujeros y regatas. - Conexionado y sellado de todos los elementos. - Limpieza final y retirada de escombros y basura.	1.00	5.216,04 €	5.216,04 €	31/07/2024
Ayudas de albañilería en las instalaciones e industriales. Divisorias cerámicas. Se incluyen entre otros los siguientes trabajos: - Descarga del material y distribución por plantas hasta pie de los trabajos. - Realización de agujeros y regatas por empotramientos que sean necesarios. - Tapado de agujeros y regatas. - Conexionado y sellado de todos los elementos. - Limpieza final y retirada de escombros y basura.	1.00	1.810,44 €	1.810,44 €	31/07/2024
Ayudas de albañilería en las instalaciones e industriales. Divisorias cerámicas. Se incluyen entre otros los siguientes trabajos: - Descarga del material y distribución por plantas hasta pie de los trabajos. - Realización de agujeros y regatas por empotramientos que sean necesarios. - Tapado de agujeros y regatas. - Conexionado y sellado de todos los elementos. - Limpieza final y retirada de escombros y basura.	1.00	903,05 €	903,05 €	31/07/2024
Ayudas de albañilería en las instalaciones e industriales. Divisorias cerámicas. Se incluyen entre otros los siguientes trabajos: - Descarga del material y distribución por plantas hasta pie de los trabajos. - Realización de agujeros y regatas por empotramientos que sean necesarios. - Tapado de agujeros y regatas. - Conexionado y sellado de todos los elementos. - Limpieza final y retirada de escombros y basura.	1.00	10,84 €	10,84 €	31/07/2024
Ayudas de albañilería en las instalaciones e industriales. Divisorias cerámicas. Se incluyen entre otros los siguientes trabajos: - Descarga del material y distribución por plantas hasta pie de los trabajos. - Realización de agujeros y regatas por empotramientos que sean necesarios. - Tapado de agujeros y regatas. - Conexionado y sellado de todos los elementos. - Limpieza final y retirada de escombros y basura.	1.00	223,96 €	223,96 €	31/07/2024
Ayudas de albañilería en las instalaciones e industriales. Divisorias cerámicas. Se incluyen entre otros los siguientes trabajos: - Descarga del material y distribución por plantas hasta pie de los trabajos. - Realización de agujeros y regatas por empotramientos que sean necesarios. - Tapado de agujeros y regatas. - Conexionado y sellado de todos los elementos. - Limpieza final y retirada de escombros y basura.	1.00	148,10 €	148,10 €	31/07/2024
JARDINERA EMPOTRADA DE 60x270 cm. Formación de jardinera prefabricada compuesta con estructura de perfiles de acero y vaso con fibras de carbono, de 0.6x2.7 m, de 65 cm de altura, colocada superficialmente sin fijaciones, embutida en pavimento elevado. Totalmente impermeable y terminada según detalle proyecto.	1.00	360,00 €	360,00 €	31/07/2024
PC7 Derribo forjado	1.00	972,00 €	972,00 €	29/01/2025
PC11 Retirada HPL	1.00	648,00 €	648,00 €	29/01/2025
Realizacion catas nucleo escalera	1.00	324,00 €	324,00 €	29/01/2025
PC38 Realización hueco puerta sala de rack	1.00	108,00 €	108,00 €	29/01/2025
Gestión de residuos	2.42	2.600,00 €	6.292,00 €	29/01/2025
Sanear y rejuntado dintel fachada	1.00	1.321,20 €	1.321,20 €	29/01/2025
PC 43 Trabajos de retacado y cierre de agujeros en fachada de obra vista (ambit 1)	1.00	2.160,50 €	2.160,50 €	29/04/2025
Manipulación de toro de uping	1.00	1.991,00 €	1.991,00 €	29/04/2025
Retacado de pletinas de pilares Planta 1 con grout	1.00	513,00 €	513,00 €	29/04/2025
PC Trabajos de paletteria del CDEI	1.00	2.332,80 €	2.332,80 €	29/04/2025
PA Seguridad y Salud: acondicionamiento de la obra para cumplir con las protecciones colectivas de seguridad y salud	1.00	7.000,00 €	7.000,00 €	29/04/2025
PC Corte del terrazo existente en la P1	1.00	684,00 €	684,00 €	29/04/2025

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

GRUPO Y PROYECTOS NITRO, S.L.

Sr.

COMANDA C2B - PE-PR240013-6


PC Colocacion de lamina tybek en los pilares	1.00	722,00 €	722,00 €	29/04/2025
--	------	----------	----------	------------

SUB-TOTAL	88.956,65 €
IVA	18.680,90 €
TOTAL	107.637,55 €

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

GRUPO Y PROYECTOS NITRO, S.L.

Sr.

Condicions Generals

Documentació: El proveïdor haurà de lliurar a "INSTAVI PALLEJÀ, S.L.U. y SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L.U., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 d Mayo" denominada abreviadament a partir d'ara com a "UTE 360 INSTAVI CSIC" els documents de seguretat sol·licitats pel departament d'administració de l'empresa, així com tots els certificats de qualitat vinculats a la comanda en curs. No s'admetran com a vàlid ni vinculant cap albarà i/o factura on no aparegui referenciat el nostre núm. d'obra i núm. de comanda, dades que consten a la capçalera d'aquest document.

Transport i descàrrega a càrrec del proveïdor

Retenció de garantia: 0 %

IVA: S'aplicarà l'increment en factura del percentatge vigent fiscalment.

Pagament: Transferència Bancària a 60 dies, dia de pagament 25 a partir de data factura., a comptar des de data factura.

Factura s'enviarà a l'adreça: C/ Ramon Farguell, 17 (P.I. Bufalvent) - 08243 - Manresa, o per correu electrònic facturacio@construccions360plus.com

La data màxima de lliurament de la factura, serà el dia 5 del mes següent de la data de la factura.

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

GRUPO Y PROYECTOS NITRO, S.L.

Sr.

Condicions Particulars

1-Comanda

L'objecte de la present comanda és la subcontractació de les partides descrites prèviament, les quals es troben incloses en el Projecte Tècnic de capçalera, del qual UTE 360 INSTAVI CSIC és adjudicatària. Pel sol fet de realitzar els subministres o serveis sol·licitats en aquesta COMANDA, s'entén que el PROVEÏDOR accepta totes les condicions que figuren en la mateixa. Tot lliurament o servei anirà acompanyat del corresponent ALBARÀ de lliurament amb el nom i domicili del proveïdor i degudament signat per l'encarregat o persona autoritzada de UTE 360 INSTAVI CSIC. Tota factura haurà de contenir obligatòriament i de forma clara i visible el corresponent número de comanda.

2-Lliurament

L'inici dels treballs es realitzarà en el dia establert en aquesta comanda i es defineix un termini d'execució fins el 22/05/2025 per a les partides contractades. El lliurament o lliuraments, es realitzaran en el termini o terminis establerts en aquesta comanda. Si el PROVEÏDOR no complís el termini total o parcial, se li aplicarà com a sanció el 0% de l'import contractat per dia de demora, deduint-se l'import econòmic de la sanció de les factures pendents de pagament. De la mateixa manera, s'estableix una penalització del 10% de l'import contractat per abandonament d'obra, en cas de produir-se. UTE 360 INSTAVI CSIC podrà exigir que el proveïdor avanci o retardi els subministres que l'interessin a UTE 360 INSTAVI CSIC conforme el ritme de les obres, dintre de les 48 hores següents a la seva sol·licitud i tenint en compte els terminis de lliurament convinguts. Si el proveïdor no complís el termini previst en temps superior a quinze dies naturals, UTE 360 INSTAVI CSIC podrà revisar tota la facturació pendent d'abonament i podrà optar per la rescissió de la comanda, amb pèrdua per part del proveïdor de la garantia. El proveïdor accepta en tot cas fer-se càrrec de les despeses que puguin ocasionar a UTE 360 INSTAVI CSIC per la seva substitució, i en especial pels augments dels preus, sense perjudici de la possibilitat de reclamació per danys i perjudicis que en tot cas es reserva UTE 360 INSTAVI CSIC.

3-Qualitats

Tots els elements objecte d'aquesta comanda s'ajustaran, com a mínim, a les qualitats assenyalades a la normativa vigent en el moment d'execució de les obres. En aquells materials que sigui perceptiu, el proveïdor lliurarà el certificat de qualitat corresponent abans del lliurament del pagament de la última factura. Quan no es compleixin aquestes condicions els materials seran rebutjats, el comprador no tindrà l'obligació del pagament de la factura i podrà presentar reclamació pels perjudicis que li fossin ocasionats. En el cas de discrepàncies en quant a la qualitat dels materials subministrats, restarà un informe o certificat de la Direcció Facultativa de les obres on es manifesti o confirmi la falta de qualitat del material, per que el proveïdor procedeixi al seu càrrec a la seva immediata retirada i substitució en el termini que estableixi el comprador. La conformitat als subministres no serà definitiva fins que no s'hagi finalitzat la totalitat del mateix.

4-Compromís Ambiental

El subcontractista està obligat a complir totes les disposicions legals en matèria de medi ambient i és responsable de la posada en pràctica de les mateixes, tant pel que fa a l'activitat contractada per ell com a la que alhora subcontracti amb tercers. El subcontractista ha de complir, quan n'hi hagi, el pla de medi ambient de l'obra. Per això el contractista posarà a disposició del subcontractista la part d'aquest pla que l'afecti. El contractista no acceptarà cap reclamació del subcontractista per pèrdues de temps degudes a interrupcions del treball, per incompliment per part del mateix de la legislació mediambiental o de les normes contingudes en el pla de medi ambient de l'obra.

El subcontractista es compromet a retirar de l'obra tota mena d'envasos i residus industrials que generi en la seva activitat i tractar-los d'acord amb la legislació de medi ambient. L'incompliment pel subcontractista de les seves obligacions en els temes mediambientals facultarà al contractista, a la imposició d'una penalització equivalent a la sanció que aplicarien les autoritats mediambientals per aquest incompliment. En cas de reiteració, es podran retenir els pagaments i factures en curs i fins i tot resoldre el contracte sense que el subcontractista tingui dret a cap indemnització, independentment dels danys i perjudicis que el contractista li pogués reclamar.

5-Compromís de compliment de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)

El subcontractista està obligat a complir totes les disposicions legals en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i presentar els registres que així ho acrediti. Tanmateix és també responsable de l'estricta compliment de les mesures previstes al Pla de Seguretat i Salut que se li farà extensiu a la signatura del contracte, i al qual s'haurà d'adherir, i a les instruccions que el personal per la contractista li indiquin.

En el període màxim de 2 dies hàbils des d'emissió d'aquest contracte, el subcontractista rebrà un document des del Departament de PRL de UTE 360 INSTAVI CSIC, on es relaciona tota la documentació requerida segons la seva raó social, nivells de subcontractació i treballadors a càrrec. El subcontractista haurà d'enviar tota la documentació relativa a empresa a la major brevetat possible i la relativa a treballadors com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici dels treballs a executar a obra per tal de poder verificar i autoritzar els treballadors l'entrada a obra.

El no compliment d'aquesta clàusula pot ésser motiu de l'expulsió/no admissió de treballadors de la subcontractista a obra. L'incompliment pel subcontractista de les seves obligacions en matèria de PRL facultarà al contractista, a la imposició d'una penalització equivalent a la sanció que aplicarien les autoritats per aquest incompliment. En cas de reiteració, es podran retenir els pagaments i factures en curs i fins i tot resoldre el contracte sense que el subcontractista tingui dret a cap indemnització, independentment dels danys i perjudicis que el contractista li pogués reclamar.

En el cas d'apertura d'una NO CONFORMITAT (ISO) per incompliment en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, Medi Ambient i/o

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

GRUPO Y PROYECTOS NITRO, S.L.

Sr.

COMANDA C2B - PE-PR240013-6

Qualitat, UTE 360 INSTAVI CSIC, procedirà a passar un càrrec de 180€ (I.V.A no inclòs) per la gestió de la mateixa, independentment d'altres quanties que es puguin determinar, en funció de la gravetat dels fets.

6-Preus

Els preus inclouen el subministre de materials, la mà d'obra especialitzada, dietes i desplaçaments fins el lloc de lliurament indicat (obra), així com les eines i maquinària auxiliar necessaris per a la correcta execució de les feines contractades. Tanmateix, es troba inclòs qualsevol tipus d'impost o gravamen, a excepció del Impost sobre el Valor Afegit, (IVA), que es carregará desglossat en factura. Excepte que hagi quedat expressament convingut en les condicions particulars, els preus d'aquesta comanda s'entenen per fermes, sense dret a cap tipus de revisió i porten inclosos tots els càrrecs, impostos, etc. que no estiguin expressament recollits en aquest. Així mateix, les unitats lliurament o servei de la present COMANDA són aproximades, per la qual cosa es facturaran les unitats realment servides o executades i si es produís una variació en el número d'aquestes, no tindrà repercussió en els preus unitaris, que es consideren fixes per la durada de l'obra. El PROVEÏDOR queda obligat a subministrar o executar les mateixes en major o menor volum segons les necessitats de l'obra, sense que la variació quantitativa de les estimades suposi motiu de reclamació. En el cas de que es requereixin assaigs, les despeses que aquests comportin seran a càrrec del proveïdor fins el 1% del valor dels subministres contractats. El proveïdor expressament autoritza a UTE 360 INSTAVI CSIC a que realitzi els controls, proves i assaigs a que es refereix el paràgraf anterior en el cas que el mateix no els portés a l'efecte, la totalitat de les despeses que comportin amb càrrec per part del proveïdor.

7-Abonaments

En el cas de devolució i/o canvi de materials subministrats o partides executades, el comprador no acceptarà càrrecs sota cap concepte si no es troba acordat prèviament amb el tècnic d'obra. Els abonaments es facturaran i faran efectius durant el mateix mes que es produeixin físicament.

8-Transport

El comprador es farà càrrec dels materials en el lloc de destí. No es farà per tant responsable de les incidències que es produeixin durant el transport del mateix. No s'admet en cap cas càrrec per embalatge, que no sigui per acord exprés en aquest sentit, que es farà constar en la comanda. Els desperfectes o avaries que pateixin els materials com a conseqüència d'embalatge insuficient serà per compte del proveïdor.

9-Proveïdor

Queda entès que tots els jornals, obligacions socials i assegurances de qualsevol tipus, del personal, material o equips empleats en aquests subministres o serveis, així com el manteniment de l'ordre i la neteja de la obra (especialment de l'afectació de les seves feines) i de qualsevol altra obligació del PROVEÏDOR seran d'exclusiva responsabilitat d'aquest, cobrint tot dany material que pugui produir-se a tercers, pel seu personal o materials. En els casos de que el subministre inclogui serveis, prestacions, muntatges, etc. el PROVEÏDOR inclourà en les seves factures l'aclariment exprés de trobar-se al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i Assegurança d'Accidents de tot el seu personal, indicant que no ha contractat amb tercers empreses i en cas contrari presentarà la mateixa declaració sobre aquestes, adjuntant fotocòpies del TC1 y TC2 amb les factures, pel període que cobreixi el servei prestat i comprès en aquestes factures.

10-Correspondència

Tota correspondència, albarans, factures, etc, haurà d'expressar el número de referència de la mateixa, i l'obra de destí. Sense aquests requisits seran retornats al proveïdor.

11-Impostos

Els impostos que puguin esdevenir d' aquesta comanda, a excepció del IVA, quan no s'estableixi el contrari, així com qualsevol altre gravamen del Estat, Comunitat Autònoma, Província o Municipi, seran a càrrec del Proveïdor.

12-Factura i liquidació

En les factures hi figuraran totes les dades fiscals del proveïdor així com les de UTE 360 INSTAVI CSIC a més del núm. comanda i obra. S'acceptarà una sola factura per obra i per mes. És condició indispensable rebre les factures abans del dia 5 del mes següent. En cas de superar aquesta data límit, el venciment s'incrementarà amb el nombre de mesos en que es demori la presentació de la factura. Els pagaments s'efectuaran mitjançant Transferència Bancària a 60 dies, dia de pagament 25 a partir de data factura., a comptar des de data factura. No es lliurarà cap pagament si no és conforme la factura corresponent. En cas de no conformitat de la factura per part del departament tècnic i/o administratiu, el proveïdor disposarà de 5 dies comptats a partir de la data de No conformitat, per la correcció de la factura incorrecta. Un cop transcorreguts aquest 5 dies, si el Proveïdor no ha efectuat la modificació requerida, el venciment s'incrementarà amb el nombre de mesos en que es demori la presentació de la factura correcta. No es considerarà conformada una factura, ni conseqüentment nascut el dret de crèdit del proveïdor, fins a la data en que es lliuri al proveïdor el pagament anteriorment referit.

13-Garanties

El proveïdor indemnitzarà i lliurarà de tota responsabilitat a UTE 360 INSTAVI CSIC per les reclamacions que puguin sorgir com a conseqüència de la infracció de patents, marques o models d'utilitat i defensarà al seu càrrec qualsevol litigi sorgit per aquest motiu.

El subcontractista en concepte de garantia, respondrà i realitzarà subministre i/o servei necessari per a poder esmenar qualsevol classe de defecte o vici ocult a les seves obres, garantint així el compliment d'aquesta Comanda, establint-se el termini de garantia de 0 mesos a comptar de la data de recepció provisional de les obres.

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

GRUPO Y PROYECTOS NITRO, S.L.

Sr.

COMANDA C2B - PE-PR240013-6

14-Resolució

Serà causa de resolució l'incompliment de qualsevol de les condicions d'aquesta comanda, o de qualsevol punt de la Llei 32/2006 de 18 d'octubre per la que es regula la subcontractació en el sector de la construcció, la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, els comportaments indisciplinars o l'absentisme a l'obra sense comunicació prèvia. En els casos imputables al proveïdor, el comprador farà seves en concepte d'indemnització les quantitats pendents d'abonament. Són causes també de la resolució immediata: La suspensió de pagaments i/o fallida del proveïdor i la mort del proveïdor, quan aquest sigui persona física.

15-Competències

Les parts, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Manresa, per la resolució de qualsevol controvèrsia o litigi que es derivi de la interpretació i/o execució de les obligacions que sorgeixin entre les parts en virtut de l'acceptació de la present comanda.

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

GRUPO Y PROYECTOS NITRO, S.L.

Sr.