

COMANDA C2B - PE-PR240013-39

COMANDA C2B

Núm. Comanda : PE-PR240013-39

Data : 04/11/2024

Núm. Obra : PR240013

Nom Obra : Reforma i ampliació edifici DSU, institut de Robòtica i informàtica industrial

Dades Proveïdor

PRV-1934-AIRGOM VENTILACIÓN, S.L.

C/ MARGALLANES, 11-13

08204-SABADELL

B66012709

ADREÇA ENTREGA : EDIFICIO DSU, Carrer Llorens Artigas 4-6, 08028 Barcelona

CONTACTE OBRA : Enrique Llana

TELF. CONTACTE : 651899995

Senyors,


Amb destinació a l'obra referenciada, ens complau formular la present comanda amb les condicions i preus que a continuació es detallen.

Article	Unitats	Preu	Subtotal	Data Lliu.
Conducciones de aire				
Formación de conducto rectangular de plancha de acero galvanizado, unión marco atornillado y clips, montado adosado con soportes, fabricado y montado según UNE, montado adosado y colgado del techo con varilla M6 y perfil galvanizado, con juntas tipo METU System con junta directamente inyectada y uniones intermedias y con nivel interior de estanqueidad tipo C y tapas de registro para la limpieza en cada cambio de dirección y cada 10 metros de longitud. (m2)	329.20	30,50 €	10.040,60 €	04/11/2024
"Aislamiento térmico de conductos con manta de lana mineral (MW), según UNE-EN 14303, de espesor 30 mm, con una conductividad térmica =0,88235 m2.K/W, con papel kraft-aluminio, montado exteriormente. Marca/Modelo: ISOVER/CLIMCOVER Roll Alu2 o equivalente." (m2)	870.41	20,50 €	17.843,41 €	04/11/2024
"Aislamiento térmico de conductos con manta de lana mineral (MW), según UNE-EN 14303, de espesor 25 mm, con una conductividad térmica =0,78125 m2.K/W, con tejido de cristal negro, montado interiormente. Marca/Modelo: ISOVER/CLIMLINER Roll G1 o equivalente." (m2)	256.50	29,00 €	7.438,50 €	04/11/2024
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 125 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm con juntas de goma, montado superficialmente (m)	28.50	19,74 €	562,59 €	04/11/2024
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 160 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), con accesorios, juntas de goma, de espesor 0.5 mm, montado superficialmente (m)	15.00	22,89 €	343,35 €	04/11/2024
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 180 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), con accesorios, juntas de goma, de grosor 0.5 mm, montado superficialmente (m)	10.00	24,18 €	241,80 €	04/11/2024
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 200 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), con accesorios, juntas de goma, de grosor 0.5 mm, montado superficialmente (m)	10.50	25,97 €	272,69 €	04/11/2024
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 225 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), con accesorios, juntas de goma, de grosor 0.5 mm, montado superficialmente (m)	4.00	27,87 €	111,48 €	04/11/2024
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 250 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente (m)	10.00	29,75 €	297,50 €	04/11/2024
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 280 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), con accesorios, juntas de goma, de grosor 0.5 mm, montado superficialmente (m)	12.00	35,97 €	431,64 €	04/11/2024
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 300 mm de diámetro	17.00	39,88 €	677,96 €	04/11/2024

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

AIRGOM VENTILACIÓN, S.L.

Sr.


COMANDA C2B - PE-PR240013-39

(s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente (m)				
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 315 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, montado superficialmente (m)	10.00	42,15 €	421,50 €	04/11/2024
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 355 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,5 mm, montado superficialmente (m)	81.00	44,36 €	3.593,16 €	04/11/2024
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 400 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, montado superficialmente (m)	20.00	54,29 €	1.085,80 €	04/11/2024
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 450 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,8 mm, montado superficialmente (m)	22.00	67,68 €	1.488,96 €	04/11/2024
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 500 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 0,6 mm, montado superficialmente	3.70	78,20 €	289,34 €	04/11/2024
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 560 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 1 mm, montado superficialmente (m)	3.70	82,77 €	306,25 €	04/11/2024
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 600 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de espesor 1 mm, montado superficialmente (m)	3.70	88,54 €	327,60 €	04/11/2024
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 630 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de grosor 1 mm, montado superficialmente (m)	3.70	93,53 €	346,06 €	04/11/2024
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 710 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de grosor 1 mm, montado superficialmente (m)	7.60	108,22 €	822,47 €	04/11/2024
Conducto helicoidal circular de plancha de acero galvanizado de 750 mm de diámetro (s/UNE-EN 1506), de grosor 1 mm, montado superficialmente (m)	36.00	118,13 €	4.252,68 €	04/11/2024
Tubo flexible con conducto circular de aluminio+espiral de acero, de 150 mm de diámetro sin espesores definidos, colocado (m)	23.00	12,60 €	289,80 €	04/11/2024
Tubo flexible con conducto circular de aluminio+espiral de acero, de 200 mm de diámetro sin espesores definidos, colocado (m)	46.00	15,60 €	717,60 €	04/11/2024
"Silenciador rectangular dotado de celdas absorbentes en disposición paralela que permite el flujo de elevados caudales con baja pérdida de carga. Realizado en chapa galvanizada en su envoltente, anclajes y ligaduras intermedias. El material absorbente es de fibra inorgánica incombustible. Las celdas absorbentes van recubiertas con un velo especialmente diseñado para evitar el rasgado de las fibras que lo componen. Con las siguientes características: - Caudal de aire máximo: 3240 m3/h - Dimensiones: 600x900 mm - Distancia entre celdas 100 mm. Incluyendo accesorios, soportación, y por lo general todos aquellos elementos para el correcto funcionamiento de la instalación. Marca/Modelo: ACUSTICA INTEGRAL/SN10/04-2 o equivalente." (u)	2.00	150,00 €	300,00 €	04/11/2024
"Silenciador circular de chapa helicoidal de acero galvanizado, de 750 mm de diámetro de conexión y 1200 mm de longitud con formado por un núcleo de chapa perforada tipo baffle rodeado de una envoltura de chapa lisa. El espacio entre la envoltente y la chapa perforada y el núcleo central están rellenos de lana mineral. Fabricado en su totalidad en chapa de acero galvanizada con material absorbente. Marca/Modelo: ACUSTICA INTEGRAL/SNN 800-1200 o equivalente." (u)	2.00	150,00 €	300,00 €	04/11/2024
Difusión de aire				
"Difusor lineal con 2 ranuras de aluminio extruido de 50 mm de ancho, pintado en el polvo, con plenum de conexión circular de acero galvanizado, con aislamiento, y 2 bocas de conexión circular con compuerta de regulación, de 1050 mm de largo, montado suspendido en el techo. Incluyendo color según DF y todo lo necesario para dejar la partida totalmente terminada y funcionando. Marca/Modelo: TROX/VSD50-2-DK-M/1050 o equivalente." (u)	20.00	50,00 €	1.000,00 €	04/11/2024
"Difusor lineal con 2 ranuras de aluminio extruido de 50 mm de ancho, pintado en el polvo, con plenum de conexión circular de acero galvanizado, con aislamiento, y 2 bocas de conexión circular con compuerta de regulación, de 1500 mm de largo, montado suspendido en el techo. Incluyendo color según DF y todo lo necesario para dejar la partida totalmente terminada y funcionando. Marca/Modelo:	48.00	50,00 €	2.400,00 €	04/11/2024

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

AIRGOM VENTILACIÓN, S.L.

Sr.

COMANDA C2B - PE-PR240013-39

TROX/VSD50-2-DK-M/1500 o equivalente." (u)				
"Difusor lineal con parte frontal en chapa de acero galvanizado y perfil perimetral de aluminio con 8 microtoberas de material plástico de color para montar en techo/pared con las siguientes características: - Orientación individual de tobera 360°. - Diferencias de temperaturas en impulsión: -12K a +10K - Pleno de conexión fabricado en chapa de acero galvanizado aislado interiormente. Incluyendo color según DF y todo lo necesario para dejar la partida totalmente terminada y funcionando. Marca/Modelo: TROX/DUE-M-V-QR-8-LB/160/1730x235/315 o equivalente." (u)	14.00	50,00 €	700,00 €	04/11/2024
"Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas fijas con una separación entre ellas de 12,5 mm, de aluminio anodizado plateado, de 825x225 mm, con marco perimetral de 20 mm, de sección recta y con fijación oculta en construcción. Incluyendo color según DF y todo lo necesario para dejar la partida totalmente terminada y funcionando. Marca/Modelo: TROX/XGM-H-F0-L-VS/825x225/RAL a definir." (u)	20.00	16,50 €	330,00 €	04/11/2024
"Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas fijas con una separación entre ellas de 12,5 mm, de aluminio anodizado plateado, de 525x225 mm, con marco perimetral de 20 mm, de sección recta y con fijación oculta en construcción. Incluyendo color según DF y todo lo necesario para dejar la partida totalmente terminada y funcionando. Marca/Modelo: TROX/XGM-H-F0-L-VS/525x225/RAL a definir." (u)	20.00	16,50 €	330,00 €	04/11/2024
"Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas fijas con una separación entre ellas de 12,5 mm, de aluminio anodizado plateado, de 525x325 mm, con marco perimetral de 20 mm, de sección recta y con fijación oculta en construcción. Incluyendo color según DF y todo lo necesario para dejar la partida totalmente terminada y funcionando. Marca/Modelo: TROX/XGM-H-F0-L-VS/525x225/RAL a definir." (u)	12.00	16,50 €	198,00 €	04/11/2024
"Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas fijas con una separación entre ellas de 12,5 mm, de aluminio anodizado plateado, de 1425x525 mm, con marco perimetral de 20 mm, de sección recta y con fijación oculta en construcción. Incluyendo color según DF y todo lo necesario para dejar la partida totalmente terminada y funcionando. Marca/Modelo: TROX/XGM-H-F0-L-VS/1425x525/RAL a definir." (u)	2.00	16,50 €	33,00 €	04/11/2024
"Rejilla de impulsión o retorno, con una hilera de aletas fijas con una separación entre ellas de 12,5 mm, de aluminio anodizado plateado, de 1025x225 mm, con marco perimetral de 20 mm, de sección recta y con fijación oculta en construcción. Incluyendo color según DF y todo lo necesario para dejar la partida totalmente terminada y funcionando. Marca/Modelo: TROX/XGM-H-F0-L-VS/1025x225/RAL a definir." (u)	2.00	16,50 €	33,00 €	04/11/2024
"Compuerta cortafuegos circular de diámetro 125 mm para aislamiento de conductos que atraviesen sectores de incendio. Incluye lama de compuerta resistente al fuego hasta EI 120 y mecanismo de disparo. Carcasa de chapa de acero con estanqueidad clase C según EN 1751. Estanqueidad de la lama clase 3 según EN1751. Eje de la lama en acero inoxidable, almohadillas de plástico. Ensayada en cumplimiento de la norma EN 1366-2. Con declaración de prestaciones DoP y marcado CE. Es válida para instalaciones en muros macizos, forjados, paredes divisorias ligeras y adosadas a muros macizos. Cumple con las exigencias de las normativas EN15650 y EN 13501-3. Con el fin de carrera por compuerta abierta y compuerta cerrada y servomotor a 24 V corriente alterna. Marca/Modelo: TROX/FKRS-EU 24 V" (u)	2.00	32,00 €	64,00 €	04/11/2024
"Compuerta cortafuegos circular de diámetro 450 mm para aislamiento de conductos que atraviesen sectores de incendio. Incluye lama de compuerta resistente al fuego hasta EI 120 y mecanismo de disparo. Carcasa de chapa de acero con estanqueidad clase C según EN 1751. Estanqueidad de la lama clase 3 según EN1751. Eje de la lama en acero inoxidable, almohadillas de plástico. Ensayada en cumplimiento de la norma EN 1366-2. Con declaración de prestaciones DoP y marcado CE. Es válida para instalaciones en muros macizos, forjados, paredes divisorias ligeras y adosadas a muros macizos. Cumple con las exigencias de las normativas EN15650 y EN 13501-3. Con el fin de carrera por compuerta abierta y compuerta cerrada y servomotor a 24 V corriente alterna. Marca/Modelo: TROX/FKRS-EU 24 V" (u)	4.00	39,90 €	159,60 €	04/11/2024
"Compuerta cortafuegos circular de diámetro 750 mm para aislamiento de conductos que atraviesen sectores de incendio. Incluye lama de compuerta resistente al fuego hasta EI 120 y mecanismo de disparo. Carcasa de chapa de acero con estanqueidad clase C según EN 1751. Estanqueidad de la lama clase 3 según EN1751. Eje de la	2.00	54,00 €	108,00 €	04/11/2024

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

AIRGOM VENTILACIÓN, S.L.

Sr.

COMANDA C2B - PE-PR240013-39

lama en acero inoxidable, almohadillas de plástico. Ensayada en cumplimiento de la norma EN 1366-2. Con declaración de prestaciones DoP y marcado CE. Es válida para instalaciones en muros macizos, forjados, paredes divisorias ligeras y adosadas a muros macizos. Cumple con las exigencias de las normativas EN15650 y EN 13501-3. Con el fin de carrera por compuerta abierta y compuerta cerrada y servomotor a 24 V corriente alterna. Marca/Modelo: TROX/FKRS-EU 24 V" (u)				
"Compuerta cortafuegos para conductos de aire de plancha de acero galvanizado de 100 mm de anchura y 100 mm de altura colocada entre los conductos. Marca/Modelo: TROX/FKA-EU 24V 100x99" (u)	2.00	32,00 €	64,00 €	04/11/2024
"Compuerta cortafuegos para conductos de aire de plancha de acero galvanizado de 600 mm de anchura y 250 mm de altura colocada entre los conductos. Marca/Modelo: TROX/FKA-EU 24V 600x249" (u)	2.00	39,90 €	79,80 €	04/11/2024
"Compuerta de regulación de funcionamiento autónomo encargada de la regulación del caudal de aire de impulsión y retorno de aire en instalaciones con un sistema de caudal constante de aire, adecuada para bajas velocidades de aire. Con las siguientes características: - Indicados para bajas velocidades de aire desde 0,8 m/s - El caudal de aire se ajusta mediante un mando giratorio y una escalera situada en el exterior de la carcasa. - Sencilla renovación de un actuador - Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C. Marca/Modelo TROX/VFC D124" (u)	81.00	14,50 €	1.174,50 €	04/11/2024
"Compuerta de regulación de funcionamiento autónomo encargada de la regulación del caudal de aire de impulsión y retorno de aire en instalaciones con un sistema de caudal constante de aire, adecuada para bajas velocidades de aire. Con las siguientes características: - Indicados para bajas velocidades de aire desde 0,8 m/s - El caudal de aire se ajusta mediante un mando giratorio y una escalera situada en el exterior de la carcasa. - Sencilla renovación de un actuador - Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C. Marca/Modelo TROX/VFC D160 o equivalente" (u)	3.00	15,50 €	46,50 €	04/11/2024
"Compuerta de regulación de funcionamiento autónomo encargada de la regulación del caudal de aire de impulsión y retorno de aire en instalaciones con un sistema de caudal constante de aire, adecuada para bajas velocidades de aire. Con las siguientes características: - Indicados para bajas velocidades de aire desde 0,8 m/s - El caudal de aire se ajusta mediante un mando giratorio y una escalera situada en el exterior de la carcasa. - Sencilla renovación de un actuador - Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C. Marca/Modelo TROX/VFC D180 o equivalente." (u)	2.00	16,50 €	33,00 €	04/11/2024
"Compuerta de regulación de funcionamiento autónomo encargada de la regulación del caudal de aire de impulsión y retorno de aire en instalaciones con un sistema de caudal constante de aire, adecuada para bajas velocidades de aire. Con las siguientes características: - Indicados para bajas velocidades de aire desde 0,8 m/s - El caudal de aire se ajusta mediante un mando giratorio y una escalera situada en el exterior de la carcasa. - Sencilla renovación de un actuador - Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C. Marca/Modelo TROX/VFC D400 o equivalente." (u)	2.00	20,50 €	41,00 €	04/11/2024

SUB-TOTAL	59.597,13 €
IVA	12.515,40 €
TOTAL	72.112,53 €

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

AIRGOM VENTILACIÓN, S.L.

Sr.

Condicions Generals

Documentació: El proveïdor haurà de lliurar a "INSTAVI PALLEJÀ, S.L.U. y SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, S.L.U., UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, Ley 18/1982 de 26 de Mayo" denominada abreviadament a partir d'ara com a "UTE 360 INSTAVI CSIC" els documents de seguretat sol·licitats pel departament d'administració de l'empresa, així com tots els certificats de qualitat vinculats a la comanda en curs. No s'admetran com a vàlid ni vinculant cap albarà i/o factura on no aparegui referenciat el nostre núm. d'obra i núm. de comanda, dades que consten a la capçalera d'aquest document.

Transport i descàrrega a càrrec del proveïdor

Retenció de garantia: 5 %

IVA: S'aplicarà l'increment en factura del percentatge vigent fiscalment.

Pagament: Confirming a 90 dies, dia de pagament 25 a partir de data final de mes., a comptar des de data final de mes.

Factura s'enviarà a l'adreça: C/ Ramon Farguell, 17 (P.I. Bufalvent) - 08243 - Manresa, o per correu electrònic facturacio@construccions360plus.com

La data màxima de lliurament de la factura, serà el dia 5 del mes següent de la data de la factura.

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

AIRGOM VENTILACIÓN, S.L.

Sr.

Condicions Particulars

1-Comanda

L'objecte de la present comanda és la subcontractació de les partides descrites prèviament, les quals es troben incloses en el Projecte Tècnic de capçalera, del qual UTE 360 INSTAVI CSIC és adjudicatària. Pel sol fet de realitzar els subministres o serveis sol·licitats en aquesta COMANDA, s'entén que el PROVEÏDOR accepta totes les condicions que figuren en la mateixa. Tot lliurament o servei anirà acompanyat del corresponent ALBARÀ de lliurament amb el nom i domicili del proveïdor i degudament signat per l'encarregat o persona autoritzada de UTE 360 INSTAVI CSIC. Tota factura haurà de contenir obligatòriament i de forma clara i visible el corresponent número de comanda.

2-Lliurament

L'inici dels treballs es realitzarà en el dia establert en aquesta comanda i es defineix un termini d'execució el 16/05/25 per a les partides contractades. El lliurament o lliuraments, es realitzaran en el termini o terminis establerts en aquesta comanda. Si el PROVEÏDOR no complís el termini total o parcial, se li aplicarà com a sanció el 1% de l'import contractat per dia de demora, deduint-se l'import econòmic de la sanció de les factures pendents de pagament. De la mateixa manera, s'estableix una penalització del 10% de l'import contractat per abandonament d'obra, en cas de produir-se. UTE 360 INSTAVI CSIC podrà exigir que el proveïdor avanci o retardi els subministres que l'interessin a UTE 360 INSTAVI CSIC conforme el ritme de les obres, dintre de les 48 hores següents a la seva sol·licitud i tenint en compte els terminis de lliurament convinguts. Si el proveïdor no complís el termini previst en temps superior a quinze dies naturals, UTE 360 INSTAVI CSIC podrà revisar tota la facturació pendent d'abonament i podrà optar per la rescissió de la comanda, amb pèrdua per part del proveïdor de la garantia. El proveïdor accepta en tot cas fer-se càrrec de les despeses que puguin ocasionar a UTE 360 INSTAVI CSIC per la seva substitució, i en especial pels augments dels preus, sense perjudici de la possibilitat de reclamació per danys i perjudicis que en tot cas es reserva UTE 360 INSTAVI CSIC.

3-Qualitats

Tots els elements objecte d'aquesta comanda s'ajustaran, com a mínim, a les qualitats assenyalades a la normativa vigent en el moment d'execució de les obres. En aquells materials que sigui perceptiu, el proveïdor lliurarà el certificat de qualitat corresponent abans del lliurament del pagament de la última factura. Quan no es compleixin aquestes condicions els materials seran rebutjats, el comprador no tindrà l'obligació del pagament de la factura i podrà presentar reclamació pels perjudicis que li fossin ocasionats. En el cas de discrepàncies en quant a la qualitat dels materials subministrats, restarà un informe o certificat de la Direcció Facultativa de les obres on es manifesti o confirmi la falta de qualitat del material, per que el proveïdor procedeixi al seu càrrec a la seva immediata retirada i substitució en el termini que estableixi el comprador. La conformitat als subministres no serà definitiva fins que no s'hagi finalitzat la totalitat del mateix.

4-Compromís Ambiental

El subcontractista està obligat a complir totes les disposicions legals en matèria de medi ambient i és responsable de la posada en pràctica de les mateixes, tant pel que fa a l'activitat contractada per ell com a la que alhora subcontracti amb tercers. El subcontractista ha de complir, quan n'hi hagi, el pla de medi ambient de l'obra. Per això el contractista posarà a disposició del subcontractista la part d'aquest pla que l'afecti. El contractista no acceptarà cap reclamació del subcontractista per pèrdues de temps degudes a interrupcions del treball, per incompliment per part del mateix de la legislació mediambiental o de les normes contingudes en el pla de medi ambient de l'obra.

El subcontractista es compromet a retirar de l'obra tota mena d'envasos i residus industrials que generi en la seva activitat i tractar-los d'acord amb la legislació de medi ambient. L'incompliment pel subcontractista de les seves obligacions en els temes mediambientals facultarà al contractista, a la imposició d'una penalització equivalent a la sanció que aplicarien les autoritats mediambientals per aquest incompliment. En cas de reiteració, es podran retenir els pagaments i factures en curs i fins i tot resoldre el contracte sense que el subcontractista tingui dret a cap indemnització, independentment dels danys i perjudicis que el contractista li pogués reclamar.

5-Compromís de compliment de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)

El subcontractista està obligat a complir totes les disposicions legals en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i presentar els registres que així ho acrediti. Tanmateix és també responsable de l'estricta compliment de les mesures previstes al Pla de Seguretat i Salut que se li farà extensiu a la signatura del contracte, i al qual s'haurà d'adherir, i a les instruccions que el personal per la contractista li indiquin.

En el període màxim de 2 dies hàbils des d'emissió d'aquest contracte, el subcontractista rebrà un document des del Departament de PRL de UTE 360 INSTAVI CSIC, on es relaciona tota la documentació requerida segons la seva raó social, nivells de subcontractació i treballadors a càrrec. El subcontractista haurà d'enviar tota la documentació relativa a empresa a la major brevetat possible i la relativa a treballadors com a màxim 3 dies hàbils abans de l'inici dels treballs a executar a obra per tal de poder verificar i autoritzar els treballadors l'entrada a obra.


El no compliment d'aquesta clàusula pot ésser motiu de l'expulsió/no admissió de treballadors de la subcontractista a obra. L'incompliment pel subcontractista de les seves obligacions en matèria de PRL facultarà al contractista, a la imposició d'una penalització equivalent a la sanció que aplicarien les autoritats per aquest incompliment. En cas de reiteració, es podran retenir els pagaments i factures en curs i fins i tot resoldre el contracte sense que el subcontractista tingui dret a cap indemnització, independentment dels danys i perjudicis que el contractista li pogués reclamar.

En el cas d'apertura d'una NO CONFORMITAT (ISO) per incompliment en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, Medi Ambient i/o

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

AIRGOM VENTILACIÓN, S.L.

Sr.

COMANDA C2B - PE-PR240013-39

Qualitat, UTE 360 INSTAVI CSIC, procedirà a passar un càrrec de 180€ (I.V.A no inclòs) per la gestió de la mateixa, independentment d'altres quanties que es puguin determinar, en funció de la gravetat dels fets.

6-Preus

Els preus inclouen el subministre de materials, la mà d'obra especialitzada, dietes i desplaçaments fins el lloc de lliurament indicat (obra), així com les eines i maquinària auxiliar necessaris per a la correcta execució de les feines contractades. Tanmateix, es troba inclòs qualsevol tipus d'impost o gravamen, a excepció del Impost sobre el Valor Afegit, (IVA), que es carregará desglossat en factura. Excepte que hagi quedat expressament convingut en les condicions particulars, els preus d'aquesta comanda s'entenen per fermes, sense dret a cap tipus de revisió i porten inclosos tots els càrrecs, impostos, etc. que no estiguin expressament recollits en aquest. Així mateix, les unitats lliurament o servei de la present COMANDA són aproximades, per la qual cosa es facturaran les unitats realment servides o executades i si es produís una variació en el número d'aquestes, no tindrà repercussió en els preus unitaris, que es consideren fixes per la durada de l'obra. El PROVEÏDOR queda obligat a subministrar o executar les mateixes en major o menor volum segons les necessitats de l'obra, sense que la variació quantitativa de les estimades suposi motiu de reclamació. En el cas de que es requereixin assaigs, les despeses que aquests comportin seran a càrrec del proveïdor fins el 1% del valor dels subministres contractats. El proveïdor expressament autoritza a UTE 360 INSTAVI CSIC a que realitzi els controls, proves i assaigs a que es refereix el paràgraf anterior en el cas que el mateix no els portés a l'efecte, la totalitat de les despeses que comportin amb càrrec per part del proveïdor.

7-Abonaments

En el cas de devolució i/o canvi de materials subministrats o partides executades, el comprador no acceptarà càrrecs sota cap concepte si no es troba acordat prèviament amb el tècnic d'obra. Els abonaments es facturaran i faran efectius durant el mateix mes que es produeixin físicament.

8-Transport

El comprador es farà càrrec dels materials en el lloc de destí. No es farà per tant responsable de les incidències que es produeixin durant el transport del mateix. No s'admet en cap cas càrrec per embalatge, que no sigui per acord exprés en aquest sentit, que es farà constar en la comanda. Els desperfectes o avaries que pateixin els materials com a conseqüència d'embalatge insuficient serà per compte del proveïdor.

9-Proveïdor

Queda entès que tots els jornals, obligacions socials i assegurances de qualsevol tipus, del personal, material o equips empleats en aquests subministres o serveis, així com el manteniment de l'ordre i la neteja de la obra (especialment de l'afectació de les seves feines) i de qualsevol altra obligació del PROVEÏDOR seran d'exclusiva responsabilitat d'aquest, cobrint tot dany material que pugui produir-se a tercers, pel seu personal o materials. En els casos de que el subministre inclogui serveis, prestacions, muntatges, etc. el PROVEÏDOR inclourà en les seves factures l'aclariment exprés de trobar-se al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i Assegurança d'Accidents de tot el seu personal, indicant que no ha contractat amb tercers empreses i en cas contrari presentarà la mateixa declaració sobre aquestes, adjuntant fotocòpies del TC1 y TC2 amb les factures, pel període que cobreixi el servei prestat i comprès en aquestes factures.

10-Correspondència

Tota correspondència, albarans, factures, etc, haurà d'expressar el número de referència de la mateixa, i l'obra de destí. Sense aquests requisits seran retornats al proveïdor.

11-Impostos

Els impostos que puguin esdevenir d' aquesta comanda, a excepció del IVA, quan no s'estableixi el contrari, així com qualsevol altre gravamen del Estat, Comunitat Autònoma, Província o Municipi, seran a càrrec del Proveïdor.

12-Factura i liquidació

En les factures hi figuraran totes les dades fiscals del proveïdor així com les de UTE 360 INSTAVI CSIC a més del núm. comanda i obra. S'acceptarà una sola factura per obra i per mes. És condició indispensable rebre les factures abans del dia 5 del mes següent. En cas de superar aquesta data límit, el venciment s'incrementarà amb el nombre de mesos en que es demori la presentació de la factura. Els pagaments s'efectuaran mitjançant Confirming a 90 dies, dia de pagament 25 a partir de data final de mes., a comptar des de data final de mes. No es lliurarà cap pagament si no és conforme la factura corresponent. En cas de no conformitat de la factura per part del departament tècnic i/o administratiu, el proveïdor disposarà de 5 dies comptats a partir de la data de No conformitat, per la correcció de la factura incorrecta. Un cop transcorreguts aquest 5 dies, si el Proveïdor no ha efectuat la modificació requerida, el venciment s'incrementarà amb el nombre de mesos en que es demori la presentació de la factura correcta. No es considerarà conformada una factura, ni conseqüentment nascut el dret de crèdit del proveïdor, fins a la data en que es lliuri al proveïdor el pagament anteriorment referit.

13-Garanties


El proveïdor indemnitzarà i lliurarà de tota responsabilitat a UTE 360 INSTAVI CSIC per les reclamacions que puguin sorgir com a conseqüència de la infracció de patents, marques o models d'utilitat i defensarà al seu càrrec qualsevol litigi sorgit per aquest motiu. En concepte de garantia, el proveïdor aplicarà una retenció del 5 % sobre cada factura emesa. UTE 360 INSTAVI CSIC realitzarà la devolució completa sense reserves de la garantia als 12 mesos, a comptar des de l'acta provisional de recepció de l'obra.

El subcontractista en concepte de garantia, respondrà i realitzarà subministre i/o servei necessari per a poder esmenar qualsevol classe de defecte o vici ocult a les seves obres, garantint així el compliment d'aquesta Comanda, establint-se el termini de garantia de 12 mesos a

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

AIRGOM VENTILACIÓN, S.L.

Sr.

COMANDA C2B - PE-PR240013-39

comptar de la data de recepció provisional de les obres.

14-Resolució

Serà causa de resolució l'incompliment de qualsevol de les condicions d'aquesta comanda, o de qualsevol punt de la Llei 32/2006 de 18 d'octubre per la que es regula la subcontractació en el sector de la construcció, la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, els comportaments indisciplinats o l'absentisme a l'obra sense comunicació prèvia. En els casos imputables al proveïdor, el comprador farà seves en concepte d'indemnització les quantitats pendents d'abonament. Són causes també de la resolució immediata: La suspensió de pagaments i/o fallida del proveïdor i la mort del proveïdor, quan aquest sigui persona física.


15-Competències

Les parts, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Manresa, per la resolució de qualsevol controvèrsia o litigi que es derivi de la interpretació i/o execució de les obligacions que sorgeixin entre les parts en virtut de l'acceptació de la present comanda.

Conforme :

UTE 360 INSTAVI CSIC

p.o.



Accepta :

AIRGOM VENTILACIÓN, S.L.

Sr.